

工場先付検査報告書(ネジプレート定着工法)

工事名	〇〇新築工事							品質管理 責任者	●●建設	△△	
使用箇所	基礎梁、柱 主筋							検査者	●●建設	□□	
施工場所	東京都〇〇区◇◇							作業者	〇〇工業	◇◇	
定着		有機グラウト固定式									
No	施工日	天候	外気 温度	鋼種SD	呼び名D	鉄筋識別 (片端面色)	写真番 号	ネジプレートの 先端、鉄筋の出	グラウト充填	施工数量	合否
1	20◇◇/〇〇/□□	晴れ	12℃	390	35	白	1	○	○	18/0	合
2	"	"	"	"	"	"	2	○	○	6/12	合
3	"	"	"	"	"	"	3	○	○	0/15	合
4	"	"	"	"	"	"	4	○	○	19/0	合
5	"	"	"	"	"	"	5	○	○	0/14	合
定着		有機グラウト固定式									
No	施工日	天候	外気 温度	鋼種SD	呼び名D	鉄筋識別 (片端面色)	写真番 号	ネジプレートの 先端、鉄筋の出	グラウト充填	施工数量	合否
6	20◇◇/〇〇/△△	曇り	8℃	390	35	白	6	○	○	15/0	合
7	"	"	"	"	"	"	7		○	0/12	合
8	"	"	"	"	"	"	8	○	○	6/15	合
9	"	"	"	"	"	"	9	○	○	18/0	合
10	"	"	"	"	"	"	10	○	○	6/14	合
備考											
・ネジプレート設置位置は配筋詳細図参照のこと ・検査数量の○/△の数値は、○：東側または北側 △：西側または南側の金物数(上下端筋合計)											