

資料 3-6 無機グラウト材フロー値管理表（様式 4） 記入例

無機グラウト材フロー値管理表(ネジプレート定着工法)							
工事名		●●新築工事			施工管理管理者		▲▲▲ 印
使用箇所		基礎梁、柱 主筋			検査者		○○○○ 作業者
施工総箇所数		○○○箇所	予定総量	5000g×○缶 =○○g	作業者		■●●● 資格確認
無機グラウトタイプ		タイプM2	実施数量	5000g×○缶 =○○g	完了率		▲▲% (有)無
打設 No	施工日	外気温(℃)	水温(℃)	水量(cc)	W/G(%)*	フロー値(mm)	合否判定
基準値	—	5~40	同左	1700~1900	34~38	90~180	—
1	▲▲/○/■●	23	23	1800	36	110	(合)否
2							合・否
3							合・否
4							合・否
5							合・否
6							
7							
8							
9							
10							
備考	詳細別紙(ファイル No▲▲ 材料受入検査記録)による						